

کد پرسش و پاسخ :
۵۴/۸۴۲۱۴۰۲۰۳۲۷-۱۰



بسمه تعالی

ضابطه : دستورالعمل شماره ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳ با عنوان "ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها (نشریه شماره ۴۳۱۱ نظام فنی اجرایی)"

موضوع : ماده ۲۸

پرسش (

پیمانی بر اساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) منعقد شده است، اگر کارفرما نتواند محل تجهیز کارگاه را به ترتیبی تحویل پیمانکار دهد که پیمانکار بتواند عملیات اجرایی را مطابق برنامه زمانی انجام دهد، در این صورت آیا خسارت تاخیر در تحویل زمین قابل پرداخت به پیمانکار می باشد؟

پاسخ (

در پیمان‌های منعقد شده براساس نشریه شماره ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه کشور (پیوست بخشنامه ۵۴/۸۴۲-۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۳/۰۳) با عنوان «ابلاغ موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها»، بر اساس مفاد ماده (۱۲) شرایط عمومی پیمان، محل تجهیز کارگاه جزو محل کارگاه محسوب می شود. بنابراین در پیمان‌های مذکور، که تامین محل کارگاه به عهده کارفرما می باشد، هزینه‌های ناشی از تاخیر در تحویل زمین محل تجهیز کارگاه، مطابق بند (ج) ماده (۲۸) شرایط عمومی پیمان محاسبه و منظور می گردد.

به استناد بند ۴ دستورالعمل شماره ۲۸۱۳۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ با عنوان "نحوه انجام مکاتبات امور قراردادی و مالی نظام فنی و اجرایی کشور" پاسخ ارائه شده به منزله پاسخ رسمی سازمان می باشد.